Checkliste zur Bodenplattenabnahme und Vorbereitung Kellermontage



Bauvorhaben:								
Anwesend:								
Da	Datum:							
Zufahrt und Umgebung Baugrundstück		Ja	Nein	Bemerkung				
7	Wegbeschreibung ist vorhanden und überprüft							
7	Ist eine Sondergenehmigungen bzgl. Transportmaße notwendig							
7	Bilddokumentation von der Zufahrt und Baustelle vorhanden (Bilder vom Bauplatz und Zufahrt!)							
7	Baustelle ist ausreichend ausgeschildert (Zufahrt Hinweisschilder und Baustellenschild)							
7	LKW und Autokranzufahrt ohne Behinderung möglich (im Bauort bis zur Baustelle - Brücken, Kurven, Einfahrten, Gewicht beachten)							
7	Können Wechselbrücken abgestellt werden und sind diese im Baustelleneinrichtungsplan eingezeichnet. (Ebene Fläche, mind. 26 m zum Entladen nötig)							
7	Sind Wendemöglichkeiten für den Lkw vorhanden (Ansonsten muss Baustelle rückwärts angefahren werden)							
7	Autokranstellplatz ist vorhanden, belastbar und im Baustelleneinrichtungsplan eingezeichnet							
7	Ist der bestellte Kran ausreichend (Ausladung mit Lastdiagramm prüfen)?							

Checkliste zur Bodenplattenabnahme und Vorbereitung Kellermontage



		Ja	Nein	Bemerkung		
7	Falls nein - genaue Angabe über Ausladung einzeichnen (Mehrkosten Bauherr klären!)					
7	Sind Informationen zum Termin und Zufahrt dem Spediteur / Kranfirma weitergegeben?					
7	Zusätzliche Einschotterung an Baustelle notwendig (wer trägt die Kosten)?					
7	Sind Gehweg-, Bordsteine oder Schächte in der Zufahrt vorhanden und besonders zu schützen?					
7	Sind Straßensperrung für die Montage notwendig (parkende Autos)?					
7	Sind Nachbarn über den Montagetermin informiert (Behinderungen für Nachbarn)?					
7	Queren Freileitungen die Baustelle? (wer veranlasst die Verlegung oder Isolierung)					
7	Sind öffentliche Veranstaltungen geplant (bei Gemeinde nachfragen)?					
7	Sind sonstige Montagebehinderungen zu erwarten?					
7	Ist eine Baustellenabsicherung notwendig (Bauzaun)?					
Ba	Baustellenorganisation					
7	Ist der Baustrom vorhanden und zugänglich (380V, 32A, FI-Schutzschalter)?					
7	Ist das Bauwasser vorhanden und zugänglich?					

Checkliste zur Bodenplattenabnahme und Vorbereitung Kellermontage



		Ja	Nein	Bemerkung		
7	Ist ein Baustellen-WC vorhanden (wer ist verantwortlich, wo ist der Abstellplatz)?					
7	Ist Lagerfläche für verschiedene Baumaterialien (z.B. Baustahlmatten, Betonkübel) vorhanden und in Baustelleneinrichtungsplan eingezeichnet?					
В	Bodenplattenabnahme					
7	Aussenmaß/Diagonale sind kontrolliert (+/- 5 mm - in Plan eintragen, bzw. abhacken)"					
7	Höhenmaße sind kontrolliert (RFB Höhe)					
7	Ebenheit der Bodenplatte ist kontrolliert					
7	Lage von Aussparung für Abwasserrohr, Versorgungsleitung etc. sind kontrolliert					
7	Reicht der Arbeitsraum zur Montage aus?					
7	Ist das Fugenband richtig eingebaut?					
7	Stimmt die Anschlussbewehrung mit dem Statikplan überein?					
7	War die Nachbehandlung von der Bodenplatte ausreichend?					
7	Stärke der Bodenplatte kontrolliert					
Sonstiges						
7	Sämtliche Nachträge sind besprochen bzw. unterschrieben vorhanden					