

Bauvorhaben: _____

Anwesend: _____

Datum: _____

Zufahrt und Umgebung Baugrundstück

Ja Nein Bemerkung

➤ Wegbeschreibung ist vorhanden und überprüft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Ist eine Sondergenehmigungen bzgl. Transportmaße notwendig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Bilddokumentation von der Zufahrt und Baustelle vorhanden (Bilder vom Bauplatz und Zufahrt!)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Baustelle ist ausreichend ausgeschildert (Zufahrt Hinweisschilder und Baustellenschild)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ LKW und Autokranzufahrt ohne Behinderung möglich (im Bauort bis zur Baustelle - Brücken, Kurven, Einfahrten, Gewicht beachten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Können Wechselbrücken abgestellt werden und sind diese im Baustelleneinrichtungsplan eingezeichnet. (Ebene Fläche, mind. 26 m zum Entladen nötig)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Sind Wendemöglichkeiten für den Lkw vorhanden (Ansonsten muss Baustelle rückwärts angefahren werden)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Autokranstellplatz ist vorhanden, belastbar und im Baustelleneinrichtungsplan eingezeichnet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Ist der bestellte Kran ausreichend (Ausladung mit Lastdiagramm prüfen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

	Ja	Nein	Bemerkung
➤ Falls NEIN - genaue Angabe über Ausladung einzeichnen (Mehrkosten Bauherr klären!)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Sind Informationen zum Termin und Zufahrt dem Spediteur / Kranfirma weitergegeben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Zusätzliche Einschotterung an Baustelle notwendig (wer trägt die Kosten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Sind Gehweg-, Bordsteine oder Schächte in der Zufahrt vorhanden und besonders zu schützen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Sind Straßensperrung für die Montage notwendig (parkende Autos)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Sind Nachbarn über den Montagetermin informiert (Behinderungen für Nachbarn)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Queren Freileitungen die Baustelle (Wer veranlast die Verlegung oder Isolierung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Sind öffentliche Veranstaltungen geplant (Bei Gemeinde nachfragen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Sind sonstige Montagebehinderungen zu erwarten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Baustellenorganisation			
➤ Ist der Baustrom vorhanden und zugänglich (380V, 32A, FI-Schutzschalter)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Ist das Bauwasser vorhanden und zugänglich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Ist ein Baustellen WC vorhanden (Wer ist verantwortlich, wo ist der Abstellplatz)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

	Ja	Nein	Bemerkung
↗ Ist die Baugrube verfüllt und für den Gerüstaufbau geeignet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
↗ Ist Lagerfläche für Ziegel und sonstige Baustoffe vorhanden und in Baustelleneinrichtungsplan eingezeichnet ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Kellerabnahme/Bodenplattenabnahme			
↗ Aussenmaß/Diagonale sind kontrolliert (+/- 5 mm - in Plan eintragen, bzw. abhacken)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
↗ Höhenmaße sind kontrolliert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
↗ Ebenheit der Decke/ Bodenplatte ist kontrolliert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
↗ Lage von Aussparung für Kamin, Abwasserrohr, Versorgungsleitung etc. sind kontrolliert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
↗ Lage von Aussparung für Treppen sind kontrolliert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
↗ Fenster/Türöffnungsmaße sind kontrolliert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
↗ Kellerfenster sind ohne Mängel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
↗ Lichtschachthöhe in Ordnung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
↗ Entwässerungsleitung für das Regenwasser ist vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
↗ Fallrohre und evtl. Spülkästen sind vorhanden (falls Nein wer ist zuständig)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
↗ Perimeterdämmung ist bis OK Bodenplatte montiert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
↗ Noppenbahn ist sichtbar und richtig eingebaut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
↗ Abdichtungen für höher angeschüttetes Aussengelände wurde vorbereitet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

Wohnhausversorgung

	Ja	Nein	Bemerkung
<p>➤ Strom: Klärung des Anbieters, Zeitpunkt der Grab- und Anschlussarbeiten sind geklärt, der Anschluss ist in die Pläne eingezeichnet</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<p>➤ Gas: Klärung des Anbieters, Zeitpunkt der Grab- und Anschlussarbeiten sind geklärt, der Anschluss ist in die Pläne eingezeichnet</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<p>➤ Wasser: Klärung des Anbieters, Zeitpunkt der Grab- und Anschlussarbeiten sind geklärt, der Anschluss ist in die Pläne eingezeichnet</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<p>➤ Telefon: Klärung des Anbieters, Zeitpunkt der Grab- und Anschlussarbeiten sind geklärt, der Anschluss ist in die Pläne eingezeichnet</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

Sonstiges

➤ Bauherr ist über den Bauablauf informiert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Bauherr ist über die Gepflogenheiten des Richtfest informiert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Sämtliche Nachträge sind besprochen bzw. Unterschrieben vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____