

**Bauvorhaben:** \_\_\_\_\_

**Anwesend:** \_\_\_\_\_

**Datum:** \_\_\_\_\_

**Benötigte Vorbereitungen zur Kellermontage**

	Ja	Nein	Bemerkung
↗ Ist die Absperrung beantragt worden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
↗ Sind alle Werkpläne, Montagepläne und Statikpläne vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
↗ Ist der Kranwagen falls erforderlich bestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
↗ Ist der Beton/Betonpumpe bestellt worden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
↗ Ist die Bewehrung bestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
↗ Sind die Betonfertigteile bestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
↗ Ist eventuell Lagerplatz für Wechselbrücke vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

**Benötigte Werkzeugliste für die Keller- und Deckenmontage**

↗ Laser, Bautachymeter oder Nivelliergerät mit Nivellierlatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
↗ Bandmaß	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
↗ Schlagschnur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
↗ Wasserwaage verschieden Längen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

	Ja	Nein	Bemerkung
➤ Kunststoffplättchen zum Unterlegen der Doppelwänden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
➤ Bohrhammer mit Bohrer (Ersatzbohrer)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
➤ Dübel und Schrauben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
➤ Trennschneider mit Diamantscheibe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
➤ Schlagschrauber oder Nusskasten mit Nuss (Ersatznuss)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
➤ Bolzenschneider	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
➤ Winkelschleifer mit Metallscheiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
➤ Kabeltrommel und Verlängerungskabel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
➤ Nageleisen ca. 2 Stück	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
➤ Hebeeisen ca. 2. Stück	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
➤ Latthammer, Handfäustel und Vorschlaghammer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
➤ Armierzange und Draht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
➤ pro Wandelement ca. 2 Schrägsprieße	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
➤ Stahlwinkel und Stahlschienen für die Wandecken und Wandstöße	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
➤ Stahlstützen für die Filigrandecken (Anzahl der Stützen siehe Verlegeplan)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
➤ Trägergabel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
➤ Dreifußständer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
➤ Holzträger (Joch)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	Ja	Nein	Bemerkung
➤ Bretter zum Aussteifen der Montageunterstützung der Decke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Kleinmaterial (Nägel usw.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Wasserschlauch mit Spritzkopf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Umformer mit Rüttelfläche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Betonkübel mit Schlauch (Betonfallhöhe beachten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Abdeckmaterial zur Nachbehandlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ verschiedene Kettengehänge (2er und 4er) Tragfähigkeit geprüft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Ist eine Lasttraverse erforderlich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____